

REKAPITULASI
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI JAMBI
STATUS BULAN : JANUARI 2026

NO.	BIDANG/UPTD	JUMLAH DANA DALAM DPA	BOBOT	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN					SISA ANGGARAN		KET
				DAYA SERAP KEUANGAN		FISIK					
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	(Rp.)	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI (BLUD)	849.999.717,01	0.31	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.999.717,01		
2	SEKRETARIAT	42.277.459.781,16	15.17	2.140.454.015,00	5.06	4.96	4.96	0.00	40.137.005.766,16		
3	BINA KONSTRUKSI	1.636.523.012,00	0.59	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.636.523.012,00		
4	TATA RUANG	3.222.488.676,00	1.16	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.222.488.676,00		
5	SUMBER DAYA AIR	21.169.266.366,00	7.60	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.169.266.366,00		
6	BINA MARGA	103.124.617.702,00	37.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.124.617.702,00		
7	CIPTA KARYA	69.989.160.300,27	25.11	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.989.160.300,27		
8	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	1.320.879.200,00	0.47	966.000,00	0.07	0.00	0.00	0.00	1.319.913.200,00		
9	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN	35.095.374.608,00	12.59	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.095.374.608,00		
JUMLAH		278.685.769.362,44	100.00	2.141.420.015,00	0.77	0.75	0.75	0.00	276.544.349.347,44	-	-

Jambi, 07 September 2026

Di ketahui oleh :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi

Kepala Bidang
Bina Kontruksi

Bendahara Pengeluaran

#3

#2

#1

MUZAKIR, M.Si
NIP. 19730302 200604 1 003

IWAN SYAFWADI, ST. MT
NIP. 19780521 200801 1 001

SUTARNI, SE
NIP. 19710617 200212 2 002

REKAPITULASI
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI JAMBI
STATUS BULAN : FEBRUARI 2026

NO.	BIDANG/UPTD	JUMLAH DANA DALAM DPA	BOBOT	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN					SISA ANGGARAN		KET
				DAYA SERAP KEUANGAN		FISIK					
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	(Rp.)	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI (BLUD)	849.999.717,01	0.30	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.999.717,01		
2	SEKRETARIAT	42.277.459.781,16	15.17	3.243.267.349,00	7.67	7.55	7.55	0.00	39.034.192.432,16		
3	BINA KONSTRUKSI	1.636.523.012,00	0.59	49.677.000,00	3.04	3.04	3.04	0.00	1.586.846.012,00		
4	TATA RUANG	3.222.488.676,00	1.16	126.670.853,00	3.93	3.74	3.74	0.00	3.095.817.823,00		
5	SUMBER DAYA AIR	21.169.266.366,00	7.60	218.089.224,00	1.03	0.55	0.90	0.35	20.951.177.142,00		
6	BINA MARGA	103.148.767.702,00	37.01	285.114.521,00	0.28	0.28	0.28	0.00	102.863.653.181,00		
7	CIPTA KARYA	69.989.160.300,27	25.11	8.711.567.739,00	12.45	12.45	12.45	0.00	61.277.592.561,27		
8	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	1.320.879.200,00	0.47	134.039.617,00	10.15	10.02	10.02	0.00	1.186.839.583,00		
9	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN	35.095.374.608,00	12.59	372.624.781,00	1.06	1.06	1.06	0.00	34.722.749.827,00		
JUMLAH		278.709.919.362,44	100.00	13.141.051.084,00	4.71	4.66	4.68	0.03	265.568.868.278,44	-	-

Jambi, 07 September 2026

Di ketahui oleh :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi

Kepala Bidang
Bina Kontruksi

Bendahara Pengeluaran

#3

#2

#1

MUZAKIR, M.Si
NIP. 19730302 200604 1 003

IWAN SYAFWADI, ST. MT
NIP. 19780521 200801 1 001

SUTARNI, SE
NIP. 19710617 200212 2 002

REKAPITULASI
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI JAMBI
STATUS BULAN : MARET 2026

NO.	BIDANG/UPTD	JUMLAH DANA DALAM DPA	BOBOT	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN					SISA ANGGARAN		KET
				DAYA SERAP KEUANGAN		FISIK					
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	(Rp.)	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI (BLUD)	849.999.717,01	0.31	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.999.717,01		
2	SEKRETARIAT	41.201.752.296,72	14.84	7.497.596.272,00	18.20	17.97	17.97	0.00	33.704.156.024,72		
3	BINA KONSTRUKSI	1.636.523.012,00	0.59	140.954.000,00	8.61	8.61	8.61	0.00	1.495.569.012,00		
4	TATA RUANG	3.222.488.676,00	1.16	248.851.853,00	7.72	7.73	7.73	0.00	2.973.636.823,00		
5	SUMBER DAYA AIR	21.169.266.366,00	7.63	329.139.731,00	1.55	1.10	1.73	0.62	20.840.126.635,00		
6	BINA MARGA	103.124.617.702,00	37.15	2.521.288.521,00	2.44	2.79	2.79	0.00	100.603.329.181,00		
7	CIPTA KARYA	69.989.160.300,27	25.21	11.927.580.197,00	17.04	17.25	16.40	-0.85	58.061.580.103,27		
8	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	1.320.879.200,00	0.48	283.748.681,00	21.48	21.41	21.41	0.00	1.037.130.519,00		
9	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN	35.095.374.608,00	12.64	1.049.084.374,00	2.99	2.99	2.99	0.00	34.046.290.234,00		
JUMLAH		277.610.061.878,00	100.00	23.998.243.629,00	8.64	8.76	8.59	-0.17	253.611.818.249,00	-	-

Jambi, 07 September 2026

Di ketahui oleh :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi

Kepala Bidang
Bina Kontruksi

Bendahara Pengeluaran

#3

#2

#1

MUZAKIR, M.Si
NIP. 19730302 200604 1 003

IWAN SYAFWADI, ST. MT
NIP. 19780521 200801 1 001

SUTARNI, SE
NIP. 19710617 200212 2 002

REKAPITULASI
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI JAMBI
STATUS BULAN : APRIL 2026

NO.	BIDANG/UPTD	JUMLAH DANA DALAM DPA	BOBOT	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN					SISA ANGGARAN		KET
				DAYA SERAP KEUANGAN		FISIK					
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	(Rp.)	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI (BLUD)	849.999.717,01	0.31	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.999.717,01		
2	SEKRETARIAT	41.201.752.296,72	14.84	9.602.023.235,00	23.30	23.30	23.30	0.00	31.599.729.061,72		
3	BINA KONSTRUKSI	1.636.523.012,00	0.59	243.416.635,00	14.87	14.40	14.87	0.47	1.393.106.377,00		
4	TATA RUANG	3.222.488.676,00	1.16	434.285.307,00	13.48	13.48	13.48	0.00	2.788.203.369,00		
5	SUMBER DAYA AIR	21.169.266.366,00	7.63	1.167.715.930,00	5.52	4.78	5.64	0.86	20.001.550.436,00		
6	BINA MARGA	103.124.617.702,00	37.15	2.938.014.021,00	2.85	3.20	3.20	0.00	100.186.603.681,00		
7	CIPTA KARYA	69.989.160.300,27	25.21	12.041.309.299,00	17.20	17.39	18.91	1.52	57.947.851.001,27		
8	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	1.320.879.200,00	0.48	402.095.800,00	30.44	29.91	29.91	0.00	918.783.400,00		
9	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN	35.095.374.608,00	12.64	8.822.509.852,00	25.14	25.14	25.14	0.00	26.272.864.756,00		
JUMLAH		277.610.061.878,00	100.00	35.651.370.079,00	12.84	12.96	13.41	0.45	241.958.691.799,00	-	-

Jambi, 07 September 2026

Di ketahui oleh :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi

Kepala Bidang
Bina Kontruksi

Bendahara Pengeluaran

#3

#2

#1

MUZAKIR, M.Si
NIP. 19730302 200604 1 003

IWAN SYAFWADI, ST. MT
NIP. 19780521 200801 1 001

SUTARNI, SE
NIP. 19710617 200212 2 002

REKAPITULASI
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI JAMBI
STATUS BULAN : MEI 2026

NO.	BIDANG/UPTD	JUMLAH DANA DALAM DPA	BOBOT	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN					SISA ANGGARAN		KET
				DAYA SERAP KEUANGAN		FISIK					
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	(Rp.)	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI (BLUD)	849.999.717,01	0.31	30.173.910,00	3.55	3.55	3.55	0.00	819.825.807,01		
2	SEKRETARIAT	41.201.752.296,72	14.84	13.731.101.552,00	33.33	33.33	33.33	0.00	27.470.650.744,72		
3	BINA KONSTRUKSI	1.636.523.012,00	0.59	289.243.919,00	17.67	17.67	17.67	0.00	1.347.279.093,00		
4	TATA RUANG	3.222.488.676,00	1.16	563.264.947,00	17.48	17.49	17.49	0.00	2.659.223.729,00		
5	SUMBER DAYA AIR	21.169.266.366,00	7.63	3.100.215.004,00	14.64	12.60	14.77	2.17	18.069.051.362,00		
6	BINA MARGA	103.124.617.702,00	37.15	3.469.539.455,00	3.36	3.72	3.72	0.00	99.655.078.247,00		
7	CIPTA KARYA	69.989.160.300,27	25.21	13.398.864.685,00	19.14	21.09	21.39	0.30	56.590.295.615,27		
8	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	1.320.879.200,00	0.48	492.314.606,00	37.27	35.83	35.83	0.00	828.564.594,00		
9	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN	35.095.374.608,00	12.64	12.207.116.026,00	34.78	34.78	34.78	0.00	22.888.258.582,00		
JUMLAH		277.610.061.878,00	100.00	47.281.834.104,00	17.03	17.49	17.73	0.24	230.328.227.774,00	-	-

Jambi, 07 September 2026

Di ketahui oleh :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi

Kepala Bidang
Bina Kontruksi

Bendahara Pengeluaran

#3

#2

#1

MUZAKIR, M.Si
NIP. 19730302 200604 1 003

IWAN SYAFWADI, ST. MT
NIP. 19780521 200801 1 001

SUTARNI, SE
NIP. 19710617 200212 2 002

REKAPITULASI
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI JAMBI
STATUS BULAN : JUNI 2026

NO.	BIDANG/UPTD	JUMLAH DANA DALAM DPA	BOBOT	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN					SISA ANGGARAN		KET
				DAYA SERAP KEUANGAN		FISIK					
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	(Rp.)	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI (BLUD)	849.999.717,01	0.31	53.147.410,00	6.25	6.25	6.25	0.00	796.852.307,01		
2	SEKRETARIAT	41.201.752.296,72	14.84	17.250.873.857,00	41.87	41.87	41.87	0.00	23.950.878.439,72		
3	BINA KONSTRUKSI	1.636.523.012,00	0.59	321.266.019,00	19.63	19.63	19.63	0.00	1.315.256.993,00		
4	TATA RUANG	3.222.488.676,00	1.16	710.187.097,00	22.04	22.00	22.00	0.00	2.512.301.579,00		
5	SUMBER DAYA AIR	21.169.266.366,00	7.63	3.246.287.053,00	15.33	14.51	15.32	0.80	17.922.979.313,00		
6	BINA MARGA	103.124.617.702,00	37.15	5.080.113.255,00	4.93	4.06	4.03	-0.03	98.044.504.447,00		
7	CIPTA KARYA	69.989.160.300,27	25.21	15.017.005.758,67	21.46	25.60	25.61	0.01	54.972.154.541,60		
8	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	1.320.879.200,00	0.48	503.696.722,00	38.13	37.26	37.26	0.00	817.182.478,00		
9	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN	35.095.374.608,00	12.64	17.670.889.319,00	50.35	50.39	50.39	0.00	17.424.485.289,00		
JUMLAH		277.610.061.878,00	100.00	59.853.466.490,67	21.56	22.22	22.27	0.05	217.756.595.387,33	-	-

Jambi, 07 September 2026

Di ketahui oleh :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi

Kepala Bidang
Bina Kontruksi

Bendahara Pengeluaran

#3

#2

#1

MUZAKIR, M.Si
NIP. 19730302 200604 1 003

IWAN SYAFWADI, ST. MT
NIP. 19780521 200801 1 001

SUTARNI, SE
NIP. 19710617 200212 2 002

REKAPITULASI
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI JAMBI
STATUS BULAN : JULI 2026

NO.	BIDANG/UPTD	JUMLAH DANA DALAM DPA	BOBOT	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN					SISA ANGGARAN		KET
				DAYA SERAP KEUANGAN		FISIK					
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	(Rp.)	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI (BLUD)	849.999.717,01	0.31	95.853.354,00	11.28	11.28	11.28	0.00	754.146.363,01		
2	SEKRETARIAT	41.201.752.296,72	14.84	19.133.900.579,00	46.44	46.44	46.44	0.00	22.067.851.717,72		
3	BINA KONSTRUKSI	1.636.523.012,00	0.59	393.715.404,00	24.06	24.05	24.05	0.00	1.242.807.608,00		
4	TATA RUANG	3.222.488.676,00	1.16	790.095.540,00	24.52	24.50	24.53	0.03	2.432.393.136,00		
5	SUMBER DAYA AIR	21.169.266.366,00	7.63	4.925.589.131,00	23.27	23.44	23.27	-0.18	16.243.677.235,00		
6	BINA MARGA	103.124.617.702,00	37.15	20.451.193.309,00	19.83	8.88	10.06	1.19	82.673.424.393,00		
7	CIPTA KARYA	69.989.160.300,27	25.21	17.492.199.917,67	24.99	30.03	29.78	-0.26	52.496.960.382,60		
8	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	1.320.879.200,00	0.48	679.461.830,00	51.44	51.37	51.37	0.00	641.417.370,00		
9	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN	35.095.374.608,00	12.64	22.170.484.895,00	63.17	63.85	63.85	0.00	12.924.889.713,00		
JUMLAH		277.610.061.878,00	100.00	86.132.493.959,67	31.03	28.33	28.69	0.36	191.477.567.918,33	-	-

Jambi, 07 September 2026

Di ketahui oleh :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi

Kepala Bidang
Bina Kontruksi

Bendahara Pengeluaran

#3

#2

#1

MUZAKIR, M.Si
NIP. 19730302 200604 1 003

IWAN SYAFWADI, ST. MT
NIP. 19780521 200801 1 001

SUTARNI, SE
NIP. 19710617 200212 2 002